



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 31/07/2026

N.1348
del registro determinazioni

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE E STOCCAGGIO DELL'ACQUA POTABILE DELL'OSPEDALE CARLE CIG: B8E181A3DC - CUP: B22C25000030005. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI.

In data 31/07/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;

- premesso che:
 - con Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1919 del 04.11.2024 è stato affidato l'Accordo quadro relativo al servizio professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di adeguamento degli impianti idrici al raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) composto da Ecoprogetti Studio Tecnico Periti Associati e R.S. Studio Associato di Ingegneria;
 - con successiva Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 684 del 11.04.2025 è stato affidato al suddetto R.T.P. il primo contratto attuativo di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativi all'intervento di "Riqualificazione dell'impianto di pressurizzazione e stoccaggio dell'acqua potabile dell'Ospedale Carle";
 - con Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1622 del 18.09.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento di riqualificazione suddetto, redatto dal R.T.P. Ecoprogetti Studio tecnico Periti Associati e R.S. Studio Associato di Ingegneria, con il relativo quadro economico complessivo di spesa, pari a € 200.000,00, comprendente le spese tecniche, gli accantonamenti, gli incentivi per le funzioni tecniche e l'IVA, autorizzando il responsabile unico del progetto a svolgere le procedure per l'affidamento ed esecuzione delle opere;
 - con Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1998 del 14.11.2025, si aggiudicava ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice l'appalto dei lavori di riqualificazione dell'impianto di pressurizzazione e stoccaggio dell'acqua potabile dell'ospedale Carle in oggetto alla ditta Racca Impianti S.r.l. (P.IVA 02904770043), per l'importo contrattuale complessivo pari a € 128.089,68, di cui € 4.618,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per la durata di 80 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- ricordato che per l'appalto in oggetto:
 - sono assegnati il CUP B22C25000030005 e il CIG: B8E181A3DC;
 - responsabile unico del procedimento è l'ing. Giuseppe Stumpo;
 - il contratto è stato stipulato digitalmente tramite MEPA in data 17.11.2025;
 - il verbale di consegna dei lavori è stato sottoscritto in data 09.02.2026;
 - con Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 275 del 17.02.2026, si autorizzava la ditta affidataria della realizzazione dell'intervento in oggetto a subappaltare parte dei lavori di riqualificazione alla ditta Giubergia & Armando S.r.l., con sede in Cuneo, frazione Madonna dell'Olmo, via Maestri del lavoro n.20, per l'importo presunto di € 42.936,19 oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa;
 - come risulta dal verbale di sospensione del 02.04.2026 e del successivo verbale di ripresa del 16.04.2026, i lavori hanno subito una sospensione di 15 giorni naturali e consecutivi in conseguenza alle difficoltà nel reperimento di alcuni materiali necessari alla regolare prosecuzione delle opere;
 - con la Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 869 del 14.05.2026 è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori, eseguiti dalla ditta Racca Impianti S.r.l., a tutto il 15.04.2026, autorizzando la corresponsione della prima rata di acconto;

- rilevato che per l'appalto in oggetto:
 - con la Determinazione del Dirigente della S.C. Tecnico n. 1045-2026 è stata approvata la perizia di variante, richiesta dal RUP con nota datata 08.04.2026 e predisposta dalla direzione lavori per prevedere alcune lavorazioni aggiuntive, rispetto a quelle originariamente previste nel progetto, per aspetti di dettagli e possibili migliorie, con il relativo atto di sottomissione sottoscritto in segno di accettazione da parte dell'esecutore affidatario Racca Impianti S.r.l. in segno di accettazione delle maggiori opere da eseguirsi nei termini stabiliti con la concessione di ulteriori 30 giorni rispetto alla durata del contratto originario e per un l'importo complessivo dell'intervento pari a € 133.029,22, oltre l'IVA, che trova capienza nel quadro economico dell'intervento;
 - il direttore dei lavori in data 15.06.2026 ha rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori;
- dato atto che in data 06.07.2026 il direttore lavori p.i. Alessandro Pagotto ha trasmesso la documentazione tecnico contabile relativa allo stato finale dei lavori, comprendente il certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi datato 16.06.2026, da cui emerge che questi ultimi, eseguiti dalla ditta Racca Impianti S.r.l., ammontano complessivamente a netti € 133.029,22 e che pertanto, dedotto l'acconto già corrisposto, resta il credito dell'esecutore pari a € 56.559,68 oltre gli oneri fiscali, che essere corrisposto quale quota a salto delle prestazioni svolte;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, la ditta appaltatrice deve produrre apposita polizza fideiussoria sull'importo del saldo;
- visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva delle ditte esecutrici nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. n. 145/2000 e s.m.i., come di seguito attestato dal DURC on line:

Ditta	P.IVA	Prot. DURC	Scadenza
Racca Impianti S.r.l.	02904770043	INPS 51548261	10.11.2026
Giubergia & Armando S.r.l.	00909870040	INAIL 54378125	01.10.2026

- dato atto che in data 15.06.2026 il direttore lavori p.i. Alessandro Pagotto ha confermato lo schema di parcella per il servizio tecnico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione per un importo, a saldo delle prestazioni svolte, pari a € 8.978,03 oltre gli oneri previdenziali (rispettivamente del 5% e 4% per i componenti del RTP incaricati) e l'IVA al 22% per un importo totale pari a € 11.462,56 oneri previdenziali e fiscali inclusi;
- visto l'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolarità contributiva dei professionisti coinvolti nelle attività relative all'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione;

- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di prendere atto e di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dell'impianto di pressurizzazione e stoccaggio dell'acqua potabile dell'ospedale Carle”, predisposti dalla direzione dei lavori e sottoscritti dalle parti, da cui risulta che le opere realizzate dall'esecutore affidatario Racca Impianti S.r.l. ammontano complessivamente a € 133.029,22, oltre l'IVA e che pertanto dedotti gli importi già corrisposti resta un credito dell'esecutore pari a € 56.559,68 oltre gli oneri fiscali;
3. di autorizzare il pagamento, a favore della ditta Racca Impianti S.r.l. (P.IVA 02904770043), della rata di saldo per l'importo netto a € 56.559,68 oltre l'IVA del 22% per un totale di € 69.002,81 previa acquisizione della relativa polizza fidejussoria citata in premessa;
4. di autorizzare lo svincolo, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del C.C., della polizza fidejussoria n. 28020081732 emessa il 03.11.2025 da Tokio Marine Europe S.A. con sede legale in Milano, Largo Toscanini n.1, Agenzia CCH s.a.s di Guido Novella & C. con sede in Genova via XX Settembre 26/2 ricevuta a garanzia degli obblighi contrattuali per la corretta esecuzione dei lavori;
5. di approvare lo schema di parcella a saldo delle prestazioni di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza svolte e autorizzare il pagamento, a favore del RTP incaricato, composto da Ecoprogetti Studio Tecnico Periti Associati (mandatario) e R.S. Studio Associato di Ingegneria (mandante), dell'importo netto di € 8.978,03 oltre gli oneri previdenziali (rispettivamente del 5% e 4% per i componenti del RTP incaricati) e l'IVA 22% per un importo complessivo pari a € 11.462,56 oneri previdenziali e fiscali compresi;

6. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 80.465,37 (IVA compresa), è stata imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera (con le determinazioni n. 1998-2025, n. 1045-2026 e n.684-2025) come sotto rappresentato:

<i>Anno competenza</i>	<i>Budget</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo IVA compresa</i>
2026	FS2023	1120314	Immobilizzazioni in corso e acconti impianti e macchinari generici indisponibili	€ 11.462,56
2026	FS2023	-----		€ 64.969,24
2026	ATEC26	A150314B		€ 4.033,57

7. di dare atto che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento e a tal fine verrà predisposto l'atto di liquidazione e inserita la corretta scadenza delle fatture nella procedura contabile in uso;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.