



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

Cuneo, lì 10/02/2026

N.227
del registro determinazioni

**OGGETTO: MISSIONE M6-SALUTE DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.
M6.C2.I1.2.1 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI UNA
PORZIONE DELL'OSPEDALE CARLE - CUP
B21B22000570001 - PERIZIA DI VARIANTE -
PROVVEDIMENTI.**

**In data 10/02/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera
S.Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 21-1914/2025/XII del 01 dicembre 2025 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il *"Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali"*, approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione del Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;

- visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la Missione 6 – Salute, Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2I1.2];
- vista la DGR n. 5-4629 del 11.02.2022 *“Approvazione del programma di investimenti in edilizia sanitaria per l’adeguamento sismico di strutture ospedaliere con risorse a valere sul PNRR: M6, C.2, 1.2 e sul fondo complementare”*;
- considerato che con la D.D. della Regione Piemonte, Settore Politiche degli Investimenti, n.531/A1415C/2022 del 29.03.2022, tra l’altro, così come riportato nell’impegno n.2022/4557 dell’Appendice A alla medesima Determinazione dirigenziale, per questa Azienda ospedaliera è stata impegnata la somma € 5.652.249,00 per l’attuazione dell’intervento in oggetto riguardante *l’adeguamento antisismico di una porzione dell’Ospedale Carle*, sottoposta a tutela da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali, in forza del DDR n.11 del 24.01.2011 ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nell’ambito della citata Missione 6 – Salute, Componente: 2, Investimento: 1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (M6.C2.I1.2.1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;
- vista altresì, la DGR n. 25-5186 del 14.06.2022 riguardante la ripartizione delle attività e delle risorse per l’attuazione del PNRR alle aziende sanitarie regionali in qualità di soggetti attuatori esterni;
- ricordato che il suddetto intervento:
 - è individuato con il CUP: B21B22000570001;
 - ha quale responsabile unico del procedimento il dott. ing. Giuseppe Stumpo, confermato con delibera del Direttore Generale n. 160-2022 del 29.03.2022;
 - in data 29.03.2023 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto applicativo (CIG derivato: 9548940292) relativo alle attività tecnico professionali di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori in oggetto e che con la determinazione del dirigente S.C. Tecnico n. 1354 del 27.07.2025 si è preso atto della modifica del raggruppamento temporaneo (RTP) affidatario delle prestazioni di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione, come di seguito costituito: Ingegneria Geotecnica S.r.l. (capogruppo mandataria), arch. Emanuele Albarello (mandante), Integra Studio Associato Borgna & Degiovanni (mandante);
- riscontrato che il progetto esecutivo delle opere, agli atti della S.C. Tecnico, validato dal RUP in data 06.08.2024 e approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n.209/2024 del 07.08.2024 prevedeva:
 - un importo totale dei lavori computato pari a € 4.290.000,00 e quindi, al netto dello sconto in ribasso del 15,88% offerto in sede di aggiudicazione dell’accordo quadro concluso da INVITALIA, un importo contrattuale dei lavori pari a € 3.630.980,00 di cui € 140.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e una durata complessiva di 540 giorni naturali e consecutivi;

- il quadro economico complessivo di spesa dell'intero intervento, compreso nel corrispondente importo totale del finanziamento disponibile delle risorse per l'attuazione dell'intervento del PNRR in oggetto di cui alla citata D.D. n.531/A1415C/2022 del 29.03.2022
- preso atto che:
 - a seguito della determinazione del dirigente S.C. Tecnico n. 1481 del 02.09.2024, in data 03.10.2024 è stato stipulato il Contratto Specifico (CIG derivato: B2DFA6A268) con l'impresa appaltatrice MIT S.r.l., per l'importo netto contrattuale, determinato a corpo applicando il ribasso offerto del 15,88%, complessivamente pari a € 3.630.980,00, di cui € 140.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA 10% e per la durata di 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori;
 - a seguito della determinazione del dirigente S.C. Tecnico n. 1698 del 03.10.2024, in data 09.12.2024 è stato stipulato il contratto specifico (CIG derivato B34C898399) relativo alle prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionale degli impianti e che con la determinazione del dirigente S.C. Tecnico n. 733 del 18.04.2025 si è preso atto della modifica del raggruppamento temporaneo affidatario delle medesime prestazioni di collaudo delle opere come di seguito costituito: 3+Progetti S.r.l. (mandatario) e ing. Aldo Celano (mandante);
 - con verbale del 09.10.2024, sono stati avviati i lavori per una durata complessiva di 540 giorni naturali e consecutivi e termine dei lavori fissato al 31.03.2026;
- rilevato che in data 22.08.2025 il RUP ha formalmente richiesto, al RTP incaricato della DL, la redazione della perizia di variante relativa alle opere di ripristino riguardanti i singoli locali della porzione vincolata di ospedale soggetta ai lavori strutturali di adeguamento antisismico in oggetto che, oltre a risolvere operativamente aspetti di dettaglio e finitura, consentisse di rivederne e aggiornare la destinazione d'uso finale, così da generare nel presidio stesso una disponibilità di locali da assegnare a funzioni amministrative e di servizio aziendali;
- vista la perizia di variante nella revisione finale redatta dal direttore dei lavori, trasmessa in data 28.01.2026 e ricevuta con prot.n. 3753/2026, secondo gli elaborati tecnici e lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, agli atti della S.C. Tecnico e la relativa relazione del RUP datata 02.02.2025;
- considerata la deliberazione del Commissario straordinario n. 9 del 09.02.2026 con la quale si provvede a:
 - approvare la perizia di variante predisposta dalla direzione lavori con il nuovo quadro economico da cui risulta che l'importo totale dei lavori in oggetto, al netto ribasso d'asta del 15,88%, ammonta a complessivi € 3.989.870,37 inclusi gli oneri della sicurezza e oltre l'IVA al 10%;
 - approvare l'Atto di sottomissione, sottoscritto dalle parti, da cui risulta confermata la data del 31.03.2026 assegnata per il termine dei lavori e un maggior importo netto dei lavori di € 358.890,37, pari ad un incremento contrattuale del 9,884%, oltre l'IVA;

- di dare atto che l'importo complessivo di € 5.652.249,00 del quadro economico di spesa dedotto in sede di perizia, rientra ancora nell'importo complessivo del finanziamento disponibile sulle risorse per l'attuazione dell'intervento in oggetto in ambito del PNRR;
- di autorizzare il RUP allo svolgimento delle conseguenti attività di competenza, comprensive dell'imputazione a budget del conseguente incremento di spesa, per la prosecuzione delle opere e delle correlate prestazioni professionali;
- riscontrato che il suddetto quadro economico di perizia, in relazione del suddetto incremento dei costi delle opere sul relativo contratto specifico (CIG derivato B2DFA6A268), comprende anche la previsione dei costi per le correlate prestazioni professionali come di seguito riepilogate:
 - per la redazione della perizia di variante e per l'aggiornamento dei corrispettivi per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, sul contratto attuativo individuato con CIG derivato 9548940292, un incremento stimato pari a € 74.426,77 oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa;
 - per l'aggiornamento dei corrispettivi per le prestazioni di collaudo, relazionato all'incremento dei costi delle opere, sul contratto specifico individuato con CIG derivato B34C898399, un incremento stimato pari a € 9.350,94 oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa;
- dato atto che il suddetto quadro economico di perizia, in relazione del suddetto incremento dei costi delle opere, comprende anche aggiornamento dell'accantonamento per gli incentivi delle funzioni tecniche previsti ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, complessivamente indicato pari a € 89.518,81 e che, in relazione all'applicazione del regolamento aziendale in materia, può stimarsi assestato a € 20.000,00;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA COMPLESSA TECNICO per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di prendere atto della delibera del Commissario n. 9 del 09.02.2026 di approvazione della perizia di variante delle opere riguardanti l'intervento in oggetto, del relativo atto di sottomissione e del quadro economico di spesa;

3. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, pari agli incrementi contrattuali indicati in narrativa per le opere, la direzione dei lavori e il collaudo, ammontante a € 496.988,22 (IVA compresa), viene imputata al Bilancio di Previsione dell'Azienda Ospedaliera come sotto rappresentato:

Anno competenza	Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA inclusa
2026	TPNRR	1120214	Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali indisponibili	€ 394.779,41
2026	TPNRR	----		€ 90.800,66
2026	TPNRR	A150214B		€ 11.408,15

4. di prendere atto che:
- la quota incentivi per le funzioni tecniche, stimata pari a complessivi € 20.000,00 è oggetto di ripartizione secondo le modalità del regolamento aziendale, trova copertura nella medesima fonte di finanziamento dell'intervento ed è imputata al budget di riferimento (1120214);
 - la somma sopra indicata è stata e sarà computata ai fini della quantificazione dell'accantonamento al conto 3.10.16.24 rubricato "Acc. incentivi funzioni tecniche" del Bilancio 2023, 2024, 2025 e 2026, nonché alla conseguente destinazione al conto di Stato Patrimoniale 26.50.304 rubricato "Altri fondi oneri", in relazione all'avanzamento dell'intervento;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile Sostituto
STRUTTURA COMPLESSA TECNICO
GIUSEPPE STUMPO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.